

งบประมาณ 187,873,900 บาท

ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย 30 ก.ย.68	ร้อยละการ ใช้จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
	รวม		187,873,900	171,818,791	91.45	ต.ค. 67- ก.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองแห่งวัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีและท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ (จำนวน 4 โครงการ)						
1	โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติพันธุ์จังหวัดลำพูน (3 กิจกรรม)	สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน	3,900,000	3,880,000	99.49	เม.ย. - ก.ย. 68	แล้วเสร็จ
	1.1 กิจกรรมประเพณีสงกรานต์พญานาคหรือบุญชัย	สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน	800,000	800,000	100.00	4 เม.ย.68 - 10 มิ.ย.68	แล้วเสร็จ
	1.2 กิจกรรมประเพณีสลากย้อมหนึ่งเดียวในโลก	สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน	700,000	700,000	100.00	15 ส.ค.68 - 30 ก.ย.68	แล้วเสร็จ
	1.3 กิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ประเพณีและวิถีชาติพันธุ์ลำพูนสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์สร้าง	สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน	2,400,000	2,380,000	99.17	13 พ.ค.68 - 15 ส.ค.68	แล้วเสร็จ
2	โครงการลำพูนเมืองแห่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอัตลักษณ์วิถีสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (2 กิจกรรม)	สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน	2,500,000	1,344,000	53.76	2 ก.ย.68 - 15 พ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	2.1 กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเชิงวัฒนธรรมชาติพันธุ์เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก	สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน	1,500,000	1,344,000	89.60	2 ก.ย.68 - 15 พ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	2.2 กิจกรรมตามรอยศรีท้าวครุบาเจ้าศรีวิชัยสู่บุคคลสำคัญของโลก	สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดลำพูน	1,000,000	0	0	ขอยกเลิกการดำเนินกิจกรรมฯ เนื่องจากกรดำเนินการ กิจกรรมดังกล่าวซ้ำซ้อนกับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน 1	
3	โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอัตลักษณ์วิถีลำพูน (1 กิจกรรม)	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดลำพูน	4,000,000	3,929,000	98.23	15 ม.ค.68 -15 พ.ค.68	แล้วเสร็จ
	3.1 กิจกรรมส่งเสริมการขาย การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด	สำนักงานการ ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดลำพูน	4,000,000	3,929,000	98.23	15 ม.ค.68 -15 พ.ค.68	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย 30 ก.ย.68	ร้อยละการ ใช้จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
4	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยว (3 กิจกรรม)	แขวงทางหลวงชนบท ลำพูน	78,000,000	75,360,000	96.62	ก.พ. 68- มิ.ย. 69	แล้วเสร็จ
	4.1 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ลพ.2031 แยกทางหลวงหมายเลข 11-บ้านใหม่ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ความยาว 23.945 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบท ลำพูน	25,000,000	24,980,000	99.92	5 ก.พ.68 - 5 ก.ค.68	แล้วเสร็จ
	4.2 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ลพ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 106 - บ้าน ผาด้าย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ความยาว 5.600 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบท ลำพูน	28,000,000	27,930,000	99.75	14 ก.พ.68 - 14 มิ.ย.68	แล้วเสร็จ
	4.3 กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ลพ.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 1033 - บ้าน ผาเจิบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ความยาว 5.050 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบท ลำพูน	25,000,000	22,450,000	89.80	13 ก.พ.68 - 13 มิ.ย.68	แล้วเสร็จ
	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองแห่งอุตสาหกรรม หัตถอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (จำนวน 5 โครงการ)</b>						
5	โครงการส่งเสริมกระบวนการพัฒนาผ้าลำพูน (4 กิจกรรม)	สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดลำพูน	10,300,000	10,198,000	99.01	26 พ.ย.67 - 24 พ.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	5.1 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และเพิ่มทักษะผู้ประกอบการผ้าลำพูน	สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดลำพูน	400,000	400,000	100.00	26 พ.ย. 67 - 10 ม.ค. 68	แล้วเสร็จ
	5.2 กิจกรรมออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าลำพูนและบรรจุภัณฑ์	สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดลำพูน	2,800,000	2,799,600	99.99	21 ก.พ. 68 - 20 ส.ค.68	แล้วเสร็จ
	5.3 กิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์ผ้าลำพูน	สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดลำพูน	5,100,000	4,999,000	98.02	28 พ.ค. 68 - 24 พ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	5.4 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบการผลิตผ้าพื้นถิ่นลำพูนสู่ “ทุ่งหัวช้างโมเดล”	สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดลำพูน	2,000,000	1,999,400	99.97	27 ก.พ.68 -26 ส.ค.68	แล้วเสร็จ
6	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อยกระดับคุณภาพเส้นไหมสู่งานสิ่งทอลำพูน ผ้าสร้างสรรค์ (4 กิจกรรม)	สำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดลำพูน	423,500	343,694	81.16	ส.ค.68 - ก.ย.68	แล้วเสร็จ
	6.1 กิจกรรมการจัดเวทีชุมชนสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนบริหารจัดการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อการ ผลิตเส้นไหมคุณภาพอย่างเป็นระบบได้มาตรฐาน ตามกรอบ BCG model และ SDGs รวมถึงการติดตามผล	สำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดลำพูน	96,800	96,760	99.96	ส.ค.68 - ก.ย.68	แล้วเสร็จ
	6.2 กิจกรรมการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อผลิตเส้นไหม	สำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดลำพูน	183,800	147,549	80.28	ส.ค.68 - ก.ย.68	แล้วเสร็จ
	6.3 กิจกรรมการสร้างกลุ่มและพัฒนาคุณภาพเส้นไหม	สำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดลำพูน	77,900	61,550	79.01	ส.ค.68 - ก.ย.68	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย 30 ก.ย.68	ร้อยละการ ใช้จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
	6.4 กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกรให้เข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐาน (GAP/อินทรีย์)	สำนักงานเกษตรและ สหกรณ์จังหวัดลำพูน	65,000	37,835	58.21	ส.ค.68 - ก.ย.68	แล้วเสร็จ
7	โครงการประชาสัมพันธ์และขยายช่องทางการตลาดผ้าและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมสร้างสรรค์จังหวัดลำพูนสู่ ตลาดสากล (1 กิจกรรม)	สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดลำพูน	1,947,500	1,805,862	92.73	12 มี.ค.68 - 10 พ.ค.68	แล้วเสร็จ
8	7.1 กิจกรรมการประชาสัมพันธ์และขยายช่องทางการตลาดผ้าและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมสร้างสรรค์จังหวัด ลำพูนสู่ตลาดสากลและเจรจาการค้าออนไลน์และออฟไลน์ รูปแบบ Pavilion ในงานแสดงสินค้าระดับประเทศ	สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดลำพูน	1,947,500	1,805,862	92.73	12 มี.ค.68 - 10 พ.ค.68	แล้วเสร็จ
8	โครงการส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้าอัตลักษณ์จังหวัดลำพูน (2 กิจกรรม)	สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดลำพูน	2,312,900	2,231,312	96.47	มิ.ย.68 - ก.ย.68	แล้วเสร็จ
	8.1 กิจกรรมส่งเสริมการใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์จังหวัดลำพูน (Lamphun Brand) ในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์	สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดลำพูน	293,400	282,460	96.27	มิ.ย.68 - ก.ย.68	แล้วเสร็จ
	8.2 กิจกรรมขยายโอกาสทางการตลาดสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดลำพูน	สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดลำพูน	2,019,500	1,948,852	96.50	16 ก.ค.68 - 14 ก.ย.68	แล้วเสร็จ
9	โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม ถนนสาย ลพ 2047 แยกทางหลวง หมายเลข 11 - บ้านห้วยไซเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน	แขวงทางหลวงชนบท ลำพูน	14,335,500	14,280,000	99.61	14 ม.ค.68 - 24 เม.ย.68	แล้วเสร็จ
	9.1 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย ลพ. 2047 แยกทางหลวงหมายเลข 11 - บ้านห้วยไซ เหนือ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ความยาว 3.900 กิโลเมตร	แขวงทางหลวงชนบท ลำพูน	14,335,500	14,280,000	99.61	14 ม.ค.68 - 24 เม.ย.68	แล้วเสร็จ
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองแห่งเกษตรสุขภาพ และเกษตรนวัตกรรมการสร้างสรรค์ (6 โครงการ)						
10	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกฝ้ายสู่การพัฒนางานสิ่งทอลำพูน ผ้าสร้างสรรค์ (1 กิจกรรม)	สำนักงานเกษตร จังหวัดลำพูน	256,800	242,300	94.35	มี.ค.68 - ก.ค.68	แล้วเสร็จ
	10.1 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกฝ้ายสู่การพัฒนางานสิ่งทอลำพูน ผ้าสร้างสรรค์	สำนักงานเกษตร จังหวัดลำพูน	256,800	242,300	94.35	มี.ค.68 - ก.ค.68	แล้วเสร็จ
11	โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่า (1 กิจกรรม)	สำนักงานเกษตร จังหวัดลำพูน	1,968,800	1,939,625	98.52	30 มิ.ย.68 - 18 ก.ค.68	แล้วเสร็จ
	11.1 กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลผลิตสินค้าเกษตร	สำนักงานเกษตร จังหวัดลำพูน	1,968,800	1,939,625	98.52	30 มิ.ย.68 - 18 ก.ค.68	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย 30 ก.ย.68	ร้อยละการ ใช้จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
12	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ของจังหวัดลำพูน (1 กิจกรรม)	สำนักงานจังหวัดลำพูน	150,400	148,400	98.67	2 - 3 ก.ค.68	แล้วเสร็จ
	12.1 กิจกรรมการฝึกอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างเครือข่ายสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและเครือข่ายสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นในการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	สำนักงานจังหวัดลำพูน	150,400	148,400	98.67	2 - 3 ก.ค.68	แล้วเสร็จ
13	โครงการก่อสร้างอาคารคัดบรรจุผลผลิต ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม	อำเภอถ้ำ	5,000,000	4,425,000	88.50	13 มี.ค.68 - 10 ส.ค.68	แล้วเสร็จ
	13.1 กิจกรรมก่อสร้างอาคารคัดบรรจุผลผลิต พร้อมห้องเย็น		5,000,000	4,425,000	88.50	13 มี.ค.68 - 10 ส.ค.68	แล้วเสร็จ
14	โครงการลด ละ เลิกเกษตรเคมี ประจำปี พ.ศ.2568 (1 กิจกรรม)	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน	201,200	194,375.98	96.61	ธ.ค.67 - มี.ค.68	แล้วเสร็จ
	14.1 กิจกรรมการส่งเสริมการผลิตกระเทียมอินทรีย์		201,200	194,375.98	96.61	ธ.ค.67 - มี.ค.68	แล้วเสร็จ
15	โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการแปรรูปของไม้ตามแนวทาง BCG (2 กิจกรรม)	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง)	178,400	148,372	83.17	มี.ค.68 - พ.ค.68	แล้วเสร็จ
	15.1 ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการขยายพันธุ์ การตัดแต่งกิ่งและการบริหารจัดการสวนไม้ (คัดเลือกสายพันธุ์, บำรุงรักษาไม้) สาธิต/ฝึกปฏิบัติขยายพันธุ์ไม้การตัดแต่งกิ่ง และการพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิต เพื่อเพิ่มระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ลดการเผาและลดต้นทุนการผลิต	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง)	39,580	38,300	96.77	มี.ค.68 - พ.ค.68	แล้วเสร็จ
	15.2 ถ่ายทอดความรู้และศึกษาดูงานการแปรรูป (อบรม 6 วัน ศึกษาดูงาน 1 วัน)	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดลำพูน (เกษตรที่สูง)	138,820	110,072	79.29	มี.ค.68 - พ.ค.68	แล้วเสร็จ
	<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4 เมืองแห่งความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (จำนวน 5 โครงการ)</b>						
16	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (1 กิจกรรม)	สนง.สสจ.ลำพูน	705,000	705,000	100.00	ก.ค.68 - ก.ย.68	แล้วเสร็จ
	16.1 กิจกรรมการสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่จังหวัดลำพูน	สนง.สสจ.ลำพูน	705,000	705,000	100.00	ก.ค.68 - ก.ย.68	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย 30 ก.ย.68	ร้อยละการ ใช้จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
17	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจังหวัดลำพูน (3 กิจกรรม)	สนง.ทสจ.ลพ.	6,822,000	6,822,000	100.00	ธ.ค.67 - เม.ย.68	แล้วเสร็จ
	17.1 กิจกรรมเสริมสร้างความร่วมมือในการลดหมอกควันผ่านกลไกการสื่อสาร	อำเภอ 7 อำเภอ	317,600	317,600	100.00	ธ.ค.67 - เม.ย.68	แล้วเสร็จ
	17.2 กิจกรรมเฝ้าระวังลาดตระเวน เพื่อลดการเกิดหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่เสี่ยง	อำเภอ 7 อำเภอ	6,231,800	6,231,800	100.00	ม.ค.68 - เม.ย.68	แล้วเสร็จ
	17.2.1 กิจกรรมย่อย เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่เสี่ยง (การจ้างราษฎรลาดตระเวน) จำนวน 552 คนๆ ละ 36 วันๆ ละ 300 บาท งบประมาณ 5,961,600	อำเภอ 7 อำเภอ	5,961,600	5,961,600	100.00	ก.พ.68 - เม.ย.68	แล้วเสร็จ
	(1) อำเภอลี้ จำนวน 120 คนๆ ละ 36 วันๆ ละ 300 บาท	อำเภอลี้	1,296,000	1,296,000	100.00	21 ก.พ.68 - 28 มี.ค.68	แล้วเสร็จ
	(2) อำเภอแม่ทา จำนวน 92 คนๆ ละ 36 วันๆ ละ 300 บาท	อำเภอแม่ทา	993,600	993,600	100.00	25 ก.พ.68 - 1 เม.ย.68	แล้วเสร็จ
	(3) อำเภอบ้านโฮ่ง จำนวน 92 คนๆ ละ 36 วันๆ ละ 300 บาท	อำเภอบ้านโฮ่ง	993,600	993,600	100.00	21 ก.พ.68 - 28 มี.ค.68	แล้วเสร็จ
	(4) อำเภอเมืองลำพูน จำนวน 92 คนๆ ละ 36 วันๆ ละ 300 บาท	อำเภอเมืองลำพูน	993,600	993,600	100.00	1 มี.ค.68 - 5 เม.ย.68	แล้วเสร็จ
	(5) อำเภอป่าซาง จำนวน 52 คนๆ ละ 36 วันๆ ละ 300 บาท	อำเภอป่าซาง	561,600	561,600	100.00	18 ก.พ.68 - 25 มี.ค.68	แล้วเสร็จ
	(6) อำเภอบ้านธิ จำนวน 52 คนๆ ละ 36 วันๆ ละ 300 บาท	อำเภอบ้านธิ	561,600	561,600	100.00	4 มี.ค.68 - 8 เม.ย.68	แล้วเสร็จ
	(7) อำเภอทุ่งหัวช้าง จำนวน 52 คนๆ ละ 36 วันๆ ละ 300 บาท	อำเภอทุ่งหัวช้าง	561,600	561,600	100.00	4 มี.ค.68 - 8 เม.ย.68	แล้วเสร็จ
	17.2.2 กิจกรรมย่อยการอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการดับไฟป่าอย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ จำนวน 7 ครั้งๆ ละ 1 วันๆ ละ 60 คน งบประมาณ 270,200 บาท	อำเภอ 7 อำเภอ	270,200	270,200	100.00	ม.ค.68 - ก.พ.68	แล้วเสร็จ
	(1) อำเภอลี้	อำเภอลี้	38,600	38,600	100.00	ม.ค.68 - ก.พ.68	แล้วเสร็จ
	(2) อำเภอแม่ทา	อำเภอแม่ทา	38,600	38,600	100.00	ม.ค.68 - ก.พ.68	แล้วเสร็จ
	(3) อำเภอบ้านโฮ่ง	อำเภอบ้านโฮ่ง	38,600	38,600	100.00	ม.ค.68 - ก.พ.68	แล้วเสร็จ
	(4) อำเภอเมืองลำพูน	อำเภอเมืองลำพูน	38,600	38,600	100.00	ม.ค.68 - ก.พ.68	แล้วเสร็จ

ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย 30 ก.ย.68	ร้อยละการ ใช้จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
	(5) อำเภอป่าซาง	อำเภอป่าซาง	38,600	38,600	100.00	ม.ค.68 - ก.พ.68	แล้วเสร็จ
	(6) อำเภอบ้านธิ	อำเภอบ้านธิ	38,600	38,600	100.00	ม.ค.68 - ก.พ.68	แล้วเสร็จ
	(7) อำเภอทุ่งหัวช้าง	อำเภอทุ่งหัวช้าง	38,600	38,600	100.00	ม.ค.68 - ก.พ.68	แล้วเสร็จ
	17.3 กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อกระตุ้นการรับรู้และเสริมสร้างความตระหนักในการลดหมอกควันในระดับพื้นที่	สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จังหวัดลำปาง	272,600	272,600	100.00	25 ธ.ค.67 - 8 ก.พ.68	แล้วเสร็จ
18	โครงการอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน (2 กิจกรรม)	แขวงทางหลวงลำพูน	28,000,000	20,583,075	73.51	14 มี.ค.68 - 12 มิ.ย.68	แล้วเสร็จ
	18.1 กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน โดยทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 เมตร จำนวน 5 สายทาง	แขวงทางหลวงลำพูน	26,000,000	18,609,237	71.57	14 มี.ค.68 - 12 มิ.ย.68	แล้วเสร็จ
	(1) กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ควบคุม 0301 ตอน ห้วยหญ้าไซ - ลี้ ระหว่าง กม.125+891 - กม.129+891 (เป็นช่วงๆ) โดยทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 เมตร พื้นที่อำเภอ ลี้ จังหวัดลำพูน	แขวงทางหลวงลำพูน	5,000,000	4,249,000	84.98	14 มี.ค.68 - 12 มิ.ย.68	แล้วเสร็จ
	(2) กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 1033 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่ทา - ท่าจักร ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+000 (เป็นช่วงๆ) โดยทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 เมตร อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน	แขวงทางหลวงลำพูน	5,000,000	4,204,000	84.08	14 มี.ค.68 - 12 มิ.ย.68	แล้วเสร็จ
	(3) กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 1189 ตอนควบคุม 0200 ตอน ช่างเขื่อน - บ้านธิ ระหว่าง กม.5+041 - กม.10+550 (เป็นช่วงๆ) โดยทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 เมตร อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน	แขวงทางหลวงลำพูน	8,100,000	7,989,454.41	98.64	14 มี.ค.68 - 12 มิ.ย.68	แล้วเสร็จ
	(4) กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 1184 ตอนควบคุม 0100 ตอน แม่อาว - ดอนมูล ระหว่าง กม.60+950-กม.65+050 (เป็นช่วงๆ) โดยทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 เมตร อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน	แขวงทางหลวงลำพูน	2,900,000	2,166,783	74.72	12 มี.ค.68 - 10 มิ.ย.68	แล้วเสร็จ
	(5) กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน ทางหลวงหมายเลข 106 ตอน ควบคุม 0302 ตอน ลี้ - ม่วงโดน ระหว่าง กม.178+266 - กม.181+991 โดยทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 เมตร อำเภอ ลี้ จังหวัดลำพูน	แขวงทางหลวงลำพูน	5,000,000	0	0	ยกเลิกกิจกรรม เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 กรมทางหลวงมีโครงการใหญ่ที่จะดำเนินการ ก่อสร้างในช่วงกิจกรรมดังกล่าว	

ที่	โครงการ	หน่วยดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผลการใช้จ่าย 30 ก.ย.68	ร้อยละการ ใช้จ่าย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
	18.2 กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน โดยการติดตั้งป้ายเตือนแนวทาง (เซฟร่อน) ชนิดมีเฟรม ประเภทชนิด (Very High Intensity Grade) อำเภอสี จังหวัดลำพูน	แขวงทางหลวงลำพูน	2,000,000	1,973,838	98.69	6 มี.ค.68 - 4 มิ.ย.68	แล้วเสร็จ
	กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน <u>ทางหลวงหมายเลข 106</u> ตอน ควบคุม 0301 ตอน ห้วยหญ้าไซ - สี ระหว่าง กม.122+398 - กม.139+300 (เป็นช่วงๆ) <u>ทางหลวงหมายเลข 1274</u> ตอนควบคุม 0100 ตอน สี - แม่บอน ระหว่าง กม.1+500 - กม.29+075 (เป็นช่วงๆ) <u>ทางหลวงหมายเลข 1087</u> ตอนควบคุม 0100 ตอน สี-ก้อทุ่ง ระหว่าง กม.1+065 - กม.35+350 (เป็นช่วงๆ)	แขวงทางหลวงลำพูน	2,000,000	1,973,838	98.69	6 มี.ค.68 - 4 มิ.ย.68	แล้วเสร็จ
19	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ (1 กิจกรรม)	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด	16,000,000	14,417,000	90.11	ก.พ. 68- ธ.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	19.1 กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งชนิดเขื่อนเรียงหิน (2 กิจกรรมย่อย)	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด	16,000,000	14,417,000	90.11	ก.พ. 68- ธ.ค. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	(1) กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่า บ้านดอยสารภี หมู่ที่ 7 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ความยาว 285 เมตร	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด ลำพูน	8,000,000	6,780,000	84.75	11 เม.ย.68 - 7 ธ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	(2) กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสี บ้านแม่เทพพัฒนา หมู่ที่ 14 ตำบลแม่ตืน อำเภอสี จังหวัดลำพูน ความยาว 200 เมตร	สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัด ลำพูน	8,000,000	7,637,000	95.46	10 ก.พ.68 - 7 พ.ย.68	แล้วเสร็จ
20	โครงการขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและป้องกันภัยแล้ง (4 กิจกรรม)	อำเภอสี	1,871,900	1,558,589.93	83.26	ธ.ค. 67 - มี.ค. 68	แล้วเสร็จ
	20.1 กิจกรรมขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและป้องกันภัยแล้ง ห้วยแม่ลาน บ้านแม่ลาน หมู่ที่ 3 ตำบลแม่ลาน อำเภอสี จังหวัดลำพูน ขนาดปากกว้าง เฉลี่ย 4.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 2,300 เมตร ลึก 1.50 เมตร	อำเภอสี	463,900	369,490.42	79.65	19 ธ.ค.67 - 2 ก.พ.68	แล้วเสร็จ
	20.2 กิจกรรมขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและป้องกันภัยแล้ง ลำห้วยศาลา บ้านห้วยศาลา หมู่ที่ 7 ตำบลแม่ตืน อำเภอสี จังหวัดลำพูน ขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 150 เมตร ลึก 2.50 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 5,625 ลูกบาศก์เมตร	อำเภอสี	431,000	316,000	73.32	20 ม.ค.68 - 6 มี.ค.68	แล้วเสร็จ
	20.3 กิจกรรมขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและป้องกันภัยแล้ง สระเก็บน้ำบ้านก้อท่า (หลังวัดโพธิธรรมาราม) หมู่ที่ 4 ตำบลก้อ อำเภอสี จังหวัดลำพูน ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 12,230 ลูกบาศก์เมตร	อำเภอสี	495,000	495,000	100.00	25 ธ.ค.67 - 8 ก.พ.68	แล้วเสร็จ
	20.4 กิจกรรมขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและป้องกันภัยแล้ง ห้วยแม่ลาน บ้านเด่นหม้า หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ลาน อำเภอสี จังหวัดลำพูน ขนาดปากกว้างเฉลี่ย 20.00 เมตร ก้นกว้างเฉลี่ย 15.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร	อำเภอสี	482,000	378,099.51	78.44	19 ธ.ค.67 - 2 ก.พ.68	แล้วเสร็จ
	ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ	ค่าใช้จ่ายในการ บริหารงานจังหวัด แบบบูรณาการ	9,000,000	7,263,185.15	80.70	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	แล้วเสร็จ